

Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.lg. n. 50/2016

Resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine dell'esecuzione

Dati identificativi

Sede: TUNISIA TUNISI AMBASCIATA D'ITALIA

CIG: ZB73676879

Anno: 2022

Oggetto: Fornitura e installazione n2 condizionatori residenza

Procedura scelta dal contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicazione

Esito: Contratto aggiudicato

Aggiudicatario: TIM CABLAGGI

Data esito procedura di aggiudicazione: 18/05/2022

Importo di aggiudicazione: 2465,00 € Al netto IVA e lordo oneri di sicurezza

Tempi di completamento (in giorni): 20

Esecuzione

Data di stipula del contratto: 18/05/2022

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture: 18/05/2022

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture: 10/06/2022

Totale importi Liquidati: 2465,00 €

Storico Importi Liquidati:

Importo Liquidato	Note/Motivazione	Data
2465,00 €		05/07/2022

Note

Contratto aggiudicato