

# **Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.lg. n. 50/2016**

## **Resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine dell'esecuzione**

### ***Dati identificativi***

**Sede:** TUNISIA TUNISI AMBASCIATA D'ITALIA

**CIG:** ZC93788332

**Anno:** 2022

**Oggetto:** Installazione condizionatori Uff. Visti e archivio consolare

**Procedura scelta dal contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

### ***Aggiudicazione***

**Esito:** Contratto aggiudicato

**Aggiudicatario:** TIM CABLAGGI

**Data esito procedura di aggiudicazione:** 13/07/2022

**Importo di aggiudicazione:** 2666,00 € Al netto IVA e lordo oneri di sicurezza

**Tempi di completamento (in giorni):** 15

### ***Esecuzione***

**Data di stipula del contratto:** 13/07/2022

**Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture:** 13/07/2022

**Data di ultimazione lavori, servizi o forniture:** 27/07/2022

**Totale importi Liquidati:** 2666,00 €

**Storico Importi Liquidati:**

Importo Liquidato	Note/Motivazione	Data
2666,00 €		30/08/2022

**Note**

Contratto aggiudicato