

Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.lg. n. 50/2016

Resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine dell'esecuzione

Dati identificativi

Sede: CILE SANTIAGO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

CIG: ZD837E6F1F

Anno: 2022

Oggetto: servizio di costruzione di un muro di 2,40 metri di altezza per 6,00 metri di larghezza e pittura della sala espositiva dell'Istituto Italiano di Cultura in occasione della produzione della mostra "Jodice Canova. L'arte incontra l'arte"

Procedura scelta dal contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicazione

Esito: Contratto aggiudicato

Aggiudicatario: ABC INGEGNERIA LIMITADA

Data esito procedura di aggiudicazione: 26/09/2022

Importo di aggiudicazione: 1875,52 € Al netto IVA e lordo oneri di sicurezza

Tempi di completamento (in giorni): 3

Esecuzione

Data di stipula del contratto: 26/09/2022

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture: 27/09/2022

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture: 03/10/2022

Totale importi Liquidati: 1875,52 €

Storico Importi Liquidati:

| Importo Liquidato | Note/Motivazione | Data |
|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 1875,52 € | | 16/01/2023 |

Note

Contratto aggiudicato