

Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.lg. n. 50/2016

Resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine dell'esecuzione

Dati identificativi

Sede: INDIA NEW DELHI AMBASCIATA D'ITALIA

CIG: z70388f4df

Anno: 2022

Oggetto: Rifacimento parziale rete idrica compound Ambasciata

Procedura scelta dal contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicazione

Esito: Contratto aggiudicato

Aggiudicatario: SHA ENTERPRISES PVT LTD

Data esito procedura di aggiudicazione: 11/11/2022

Importo di aggiudicazione: 34728,39 € Al netto IVA e lordo oneri di sicurezza

Tempi di completamento (in giorni): 70

Esecuzione

Data di stipula del contratto: 12/12/2022

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture: 19/12/2022

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture: 01/11/2023

Totale importi Liquidati: 34728,39 €

Storico Importi Liquidati:

storico non presente

Note

Le prestazioni sono state regolarmente eseguite e non hanno generato contestazioni