

Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.lg. n. 50/2016

Resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine dell'esecuzione

Dati identificativi

Sede: TURCHIA ANKARA AMBASCIATA D'ITALIA

CIG: ZAB35DD5FD

Anno: 2022

Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO ELETTRODOMESTICI PER 2 ALLOGGI DI SERVIZIO NEL PALAZZO DRAGOMANNI COMPOUND PALAZZO VENEZIA

Procedura scelta dal contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicazione

Esito: Contratto aggiudicato

Aggiudicatario: SEFIK ERCAN ELEKTRIKLI EV ALETLERI TIC. LTD.

Data esito procedura di aggiudicazione: nessun valore per Contratto aggiudicato

Importo di aggiudicazione: 3600,00 € Al netto IVA e lordo oneri di sicurezza

Tempi di completamento (in giorni): 60

Esecuzione

Data di stipula del contratto: nessun valore per Contratto aggiudicato

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture: 19/01/2022

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture: 17/02/2022

Totale importi Liquidati: 3600,00 €

Storico Importi Liquidati:

Importo Liquidato	Note/Motivazione	Data
3600,00 €		03/05/2023
3600,00 €		22/12/2022

Note

Contratto aggiudicato