

# **Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.lg. n. 50/2016**

## **Resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine dell'esecuzione**

### ***Dati identificativi***

**Sede:** UNGHERIA BUDAPEST AMBASCIATA D'ITALIA

**CIG:** ZD33821910

**Anno:** 2022

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera presso la Cancelleria diplomatica di un nuovo contatore per il potenziamento dell'energia elettrica

**Procedura scelta dal contraente:** 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

### ***Aggiudicazione***

**Esito:** Contratto aggiudicato

**Aggiudicatario:** ELEKTRO-KARTEL KFT.

**Data esito procedura di aggiudicazione:** 06/10/2022

**Importo di aggiudicazione:** 7102,37 € Al netto IVA e lordo oneri di sicurezza

**Tempi di completamento (in giorni):** 70

### ***Esecuzione***

**Data di stipula del contratto:** 12/10/2022

**Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture:** 12/10/2022

**Data di ultimazione lavori, servizi o forniture:** 20/12/2022

**Totale importi Liquidati:** 7102,37 €

**Storico Importi Liquidati:**

<b>Importo Liquidato</b>	<b>Note/Motivazione</b>	<b>Data</b>
7102,37 €		22/05/2023
710,24 €	II tranche liquidata	22/05/2023
6392,13 €	Pagamento I tranche a prestazione eseguita: il 90% dell'importo pattuito La II e ultima tranche sarà liquidata una volta completati i controlli da parte della società che gestisce in Ungheria il servizio di erogazione e distribuzione dell'energia elettrica.	19/01/2023

**Note**

Le prestazioni sono state regolarmente eseguite e non hanno generato contestazioni