

Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.lg. n. 50/2016

Resoconto della gestione finanziaria del contratto al termine dell'esecuzione

Dati identificativi

Sede: SVIZZERA BERNA AMBASCIATA D'ITALIA

CIG: Z113984D7F

Anno: 2023

Oggetto: ammodernamento e relativa messa a norma dell'impianto elettrico dei locali della Cancelleria diplomatica sita in Elfenstrasse 14 – 3006 Berna al fine di ottenere la certificazione dagli organi competenti locali

Procedura scelta dal contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Aggiudicazione

Esito: Contratto aggiudicato

Aggiudicatario: ETAVIS BEUTLER AG

Data esito procedura di aggiudicazione: 09/01/2023

Importo di aggiudicazione: 9510,90 € Al netto IVA e lordo oneri di sicurezza

Tempi di completamento (in giorni): 5

Esecuzione

Data di stipula del contratto: 09/01/2023

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture: 19/01/2023

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture: 25/01/2023

Totale importi Liquidati: 9510,90 €

Storico Importi Liquidati:

storico non presente

Note

Le prestazioni sono state regolarmente eseguite e non hanno generato contestazioni